

TCC EM EDIFICACOES - ETEC | CRONOGRAMA FISICO DA AREA COM CHURRASQUEIRA

Entrega: 04/12/2026 | Producao concluida: 20/11/2026 | Contingencia isolada: 24/11/2026 a 04/12/2026 (9 dias uteis)

#	Etapa	Servico detalhado	Inicio	Duracao	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17
					10/08-14/08	17/08-21/08	24/08-28/08	31/08-04/09	07/09-11/09	14/09-18/09	21/09-25/09	28/09-02/10	05/10-09/10	12/10-16/10	19/10-23/10	26/10-30/10	02/11-06/11	09/11-13/11	16/11-20/11	23/11-27/11	30/11-04/12
1	Preparação	Mobilização da equipe, instalação provisória e isolamento da área	10/08	2																	
2	Preparação	Sinalização de segurança, proteção de circulações e canteiro	10/08	2																	
3	Preparação	Locação da obra e conferência dos eixos da churrasqueira	12/08	2																	
4	Terraplenagem	Escavação, limpeza e regularização do terreno	14/08	3																	
5	Radier	Compactação do subleito e execução da sub-base	19/08	3																	
6	Radier	Montagem de formas, armaduras periféricas e nivelamento	24/08	3																	
7	Radier	Tela soldada, reforços e passagens embutidas	27/08	2																	
8	Radier	Concretagem, adensamento, acabamento e cura inicial do radier	31/08	1																	
9	Radier	Cura do radier e controle de proteção/umidade	01/09	10																	
10	Bancadas	Formas das 2 bancadas e preparação para concreto	01/09	3																	
11	Bancadas	Armaduras, concretagem e acabamento inicial das bancadas	04/09	2																	
12	Bancadas	Cura das bancadas e desforma programada	08/09	7																	
13	Estrutura	1ª fiada e elevação inicial com blocos estruturais	15/09	5																	
14	Estrutura	Vergas, contravergas, graute e amarrações necessárias	22/09	3																	
15	Estrutura	Conclusão das paredes em blocos estruturais	25/09	5																	
16	Cobertura	Estrutura de cobertura e fixações	02/10	4																	
17	Cobertura	Telhamento, calhas e arremates	08/10	3																	
18	Instalações	Distribuição hidráulica, esgoto e pontos das bancadas	02/10	3																	
19	Instalações	Eletrodutos, caixas e pontos elétricos/iluminação	07/10	3																	
20	Revestimentos	Chapisco, emboço e regularização das paredes	13/10	5																	
21	Revestimentos	Cura e preparação do substrato para azulejo	20/10	4																	
22	Revestimentos	Assentamento de azulejo cerâmico até 1,50 m	26/10	4																	
23	Revestimentos	Rejuntamento e selagem do revestimento cerâmico	30/10	2																	
24	Pisos	Contrapiso, caimentos e regularização para o piso	23/10	3																	
25	Pisos	Assentamento de piso cerâmico	28/10	4																	
26	Pisos	Rejuntamento do piso e arremates	03/11	2																	
27	Bancadas	Acabamento em cimento queimado e impermeabilização	20/10	3																	
28	Acabamentos	Instalação de cubas, torneiras, grelhas e acessórios	05/11	3																	
29	Acabamentos	Pintura das áreas não revestidas e retoques	05/11	4																	
30	Acabamentos	Instalação final elétrica, luminárias e testes	09/11	2																	
31	Entrega	Limpeza pós-obra, inspeção e testes de funcionamento	11/11	2																	
32	Entrega	Correções, checklist e aceite interno	13/11	6																	
33	CONTINGÊNCIA	Margem de 10% para imprevistos e ajustes	24/11	9																	

LEGENDA: barra verde = atividade de producao | barra amarela = contingencia isolada, sem sobreposicao com tarefas